



## Bau des Hallenbads geht voran

Das Erdgeschoss soll bis Ende Oktober dieses Jahres fertig werden, der Rohbau des Obergeschosses fängt im Dezember an: Die Arbeiten für den Bau des neuen Hallenbades an der Kopernikusstraße laufen nach Plan. Bereits jetzt können Rheinenser die Ausmaße des neuen Kombibades gut erkennen: Die Umrisse der Becken sind im Grundriss manifestiert. Somit kann Anfang 2021 mit Zimmerer- und Holzbauarbeiten angefangen werden, daran anschließend werden auch die Innenarbeiten im Hallenbad durchgeführt. Im November 2019 begann der Bau des neuen Hallenbades direkt am bestehenden Freibad. Die Eröffnung des Hallenbades ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Gleichzeitig wird aktuell das Freibad saniert und modernisiert. Die nächste Freibadsaison kann voraussichtlich 2021 angeboten werden.

Foto: Sven Rapreger